



Service News

Copyright By Fiat Auto - Printed 12/03/2010



Fiat Group Automobiles S.p.A.

CD ./.

Alfa Giulietta

Alle Typen

00
06.10

0010 A 140 AC STANDAARD NULBEURT
Overzicht van werkzaamheden

Bijgaand de samenvatting van de werkzaamheden voor de nulbeurt (m.a.p.o.) voor het betreffende model en de bijbehorende tarieftijd.

TARIEFTIJD: 1.45 (uur/honderdsten)

VOORBEREIDING VOOR AFLEVERING VAN EEN NIEUWE AUTO ALFA GIULIETTA

DEALERGEGEVENS
Naam
Sincom-code
IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN DE AUTO
Model
Uitvoering

Chassisnr.
CONFORMITEIT
☐ Aanwezigheid van voorgeschreven boorddocumentatie
☐ Controle accessoire-uitrusting
MOTORRUIMTE
Controleer en herstel zonodig:
☐ Ladingstoestand van de accu (zie Service News 55.08.09).
☐ Vloeistofniveau remmen/hydraulische koppelingbediening
☐ Motorolieniveau
☐ Ruitensproeiervloeistofniveau
INTERIEUR VAN DE AUTO
Voer uit:
☐ Zekeringen monteren of Logistic Mode uitschakelen
☐ "Beperking Prestaties" uitschakelen (indien van toepassing)
☐ Werking aansteker controleren
☐ Werking diefstalbeveiliging / afstandsbediening controleren
Start de motor en controleer de werking:
☐ Claxons, ruitenwissers/-sproeiers voor en achter, alarmknipperlichten

Zet de motor af en voer de volgende controles uit:☐ Slag van handrem☐ Bevestigingen en verstelling veiligheidsgordels☐ Sloten en kinderveiligheidssloten op achterportieren☐ Klokje op tijd zetten, en datum, taal en eenheden instellen**PROEFRIT****Voor aanvang van de test**☐ Bandenspanning controleren (ook van reservewiel)☐ Inschakeling van controle-/waarschuwinglampjes bij "key-on" controleren☐ Start de motor☐ Doven controle-/waarsch.lampjes bij draaiende motor controleren**Tijdens de test controleren:**☐ Instrumentenpaneel en controle-/waarsch.lampjes☐ Autoradio - CD-speler - navigatiesysteem (indien van toepassing)☐ Verwarming en/of airconditioning☐ Cruise-control (indien van toepassing)☐ Goede werking van de motor☐ Werking van het remsysteem

☐ Inschakeling versnellingen - koppeling

☐ Sporing

Na de test uitvoeren:

☐ Warme start

☐ Dagteller resetten

CONTROLES NA DE PROEFRIT

Zet de auto omhoog en controleer:

☐ Conditie van bodemplaat

☐ Afwezigheid lekkage motorsmeersysteem

☐ Afwezigheid lekkage motorkoelsysteem

☐ Afwezigheid lekkage remsysteem / hydraulische koppelingbediening

☐ Afwezigheid lekkage brandstofsysteem

☐ Afwezigheid lekkage ruitensproeiers

☐ Conditie hoezen van aandrijfassen

☐ Conditie van remslangen en -leidingen

Laat de auto zakken en voer uit:

☐ Wieldoppen (indien van toepassing) monteren

EINDCONTROLE

☐ Voorstoelen controleren

☐ Sticker van voorruit verwijderen

☐ Transport- en opslagbeschermingen verwijderen

☐ Was de auto en controleer op waterinfiltraties

☐ Droog de auto

☐ Interieur, ruiten en spiegels reinigen

☐ Buitenzijde van de auto visueel inspecteren

☐ Antenne van autoradio monteren

☐ Sierdelen in interieur en aan buitenzijde controleren

☐ Kaartje "Inspected" aanbrengen

OPMERKING: De speciale informatiekaartjes met instructies en waarschuwingen voor de klant mogen nooit worden verwijderd.

Gevonden defect

.
.
.
.

Datum

Naam van monteur

Handtekening van monteur